

форма

**Информация субъекта естественной монополии  
о ходе исполнения инвестиционной программы (проекта)  
за I полугодие 2019 года**  
\_\_\_\_\_  
*(наименование субъекта естественной монополии)*  
**ТОО "Богатырь Комндр"**  
\_\_\_\_\_  
*(ино. деятельность)*  
**УСЛУГИ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ПОЛЬЗЕДНОГО ПУТИ ДЛЯ ПРОЕЗДА ПОДВИЖНОГО СОСТАВА**  
\_\_\_\_\_  
*(ино. деятельность)*

Инвестиционная программа утверждена на долгосрочный период 2016-2020 гг приказом №131-ОД от 21.09.2015 г РГУ "Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Павлодарской области", согласована с ГУ «Управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог» по Павлодарской области

Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования, тыс. тенге

№ п/п	Наименование мероприятий	Единица измерения (для натуральных показателей)	Количество в натуральных показателях		Сумма инвестиционной программы (проект), тыс.тенге (без НДС)		Собственные средства				Заемные средства				Бюджетные средства		Нерегулируемая (иная) деятельность			
			план 2019 г	факт I кв 2019 г	план 2019 г	факт I кв 2019 г	план 2019 г	факт I кв 2019 г	отклонение	причины отклонения	план 2019 г	факт I кв 2019 г	отско	причины отклонения	план 2019 г	факт I кв 2019 г	план 2019 г	факт I кв 2019 г	отско	причины отклонения
1	Средний ремонт Перегон ст.Сослинителная-ст.Акюданк от ЧА до 3 км	км	1.0	0.0	5493	0	5260	0	-5260	проведение мероприятия запланировано во 2 полугодии	-	-	-	-	233	0	-233	проведение мероприятия запланировано во 2 полугодии		
<b>Всего</b>			<b>1.0</b>	<b>0.0</b>	<b>5493</b>	<b>0</b>	<b>5260</b>	<b>0</b>	<b>-5260</b>						<b>233</b>	<b>0</b>	<b>-233</b>			

Руководитель организации \_\_\_\_\_

Н.Н. Корсаков



подпись  
\_\_\_\_\_  
дата 06.06.2019г

02.32.64



Продолжение Приложения 4 к Правилам  
утверждения инвестиционных программ  
(проектов) субъекта естественной  
монополии, их корректировки,  
а также проведения анализа  
информации об их исполнении  
№194-ОД от 30.12.2014 г

форма

Показатели эффективности, надежности и качества	факт 2018 года	план 2019 г	факт 1 кв 2019 г	Оценка достижения показателей эффективности, надежности и качества	Причины (обоснование) недостижения показателей эффективности, надежности и качества
Улучшение производственных показателей, в %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	-	-	-	-	-
Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	0.3%	4%	-	-	-
Снижение потерь, %, по годам реализации, в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	-	-	-	-	-
Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	-	-	-	-	-
Снижение сумм по статьям затрат, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	4	30	-	-	-

Руководитель организации



полное

Н.Н. Корсаков

24.06.2019 г

дата



22-07

4 Қосымша жалғасы  
 Табиғи монополия субъектілерінің  
 инвестициялық бағдарламаларды (жобаларды)  
 бекіту, оларды түзету,  
 сонымен қатар олардың орындалуы туралы  
 ақпаратты талдауды өткізу ережелеріне

30.12.2014 ж №194-ОД

Тімділік, сенімділік және сана көрсеткіштері	2018 ж дереті	2019 ж жоспар	2019 ж I жж дереті	Тімділік, сенімділік және сана көрсеткіштеріне жету бағасы	Тімділік, сенімділік және сана көрсеткіштеріне жетпеу себептері (нетізі)
Бекітілген инвестициялық бағдарламаға (жобаға) байланысты іске асыру жылдар бойынша өндірістік көрсеткіштердің % жақсаруы	-	-	-	-	-
Бекітілген инвестициялық бағдарламаға (жобаға) байланысты іске асыру жылдар бойынша тозудың(физикалық) негізгі қорлардың (активтердің)% төмендеуі	0.3%	4%	-	-	-
Бекітілген инвестициялық бағдарламаға (жобаға) байланысты іске асыру жылдар бойынша % шығынның төмендеуі	-	-	-	-	-
Бекітілген инвестициялық бағдарламаға (жобаға) байланысты іске асыру жылдар бойынша апаттылықтың төмендеуі	-	-	-	-	-
Бекітілген инвестициялық бағдарламаға (жобаға) байланысты іске асыру жылдар бойынша шығын баптары бойынша жалпы санының төмендеуі	4	30	-	-	-

Ұйым басшысы

  
 Қолы  
 01.06.2019 ж.  
 күні

Н.Н. Коротаков



