

Информация субъекта естественной монополии
о ходе исполнения инвестиционной программы (проекта)
за 2019 год

ООО "Богатырь Комир"
(наименование субъекта естественной монополии)
услуги по предоставлению полезного пути для проезда подвижного состава
(вид деятельности)

Инвестиционная программа утверждена на долгосрочный период 2016-2020 гг приказом №131-ОД от 21.09.2015 г РГУ "Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства

Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования, тыс. тенге																							
№ п/п	Наименование мероприятий	Единица измерения (для натуральных показателей)	Количество в натуральных показателях		Сумма инвестиционной программы (проекты), тыс.тенге (без НДС)				Собственные средства				Заемные средства				Бюджетные средства		Нерегулируемая (иная) деятельность				
			план 2019 г	факт 2019 г	план 2019 г	факт 2019 г	отклонение	причины отклонения	план 2019 г	факт 2019 г	отклонение	причины отклонения	план 2019 г	факт 2019 г	отклонение	причины отклонения	план 2019 г	факт 2019 г	отклонение	причины отклонения			
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
1	Средний ремонт Перегон ст Соединительная - ст.Акбиданк от ЧА до 3 км	км	1,0	1,0	5493	6023	530	в связи с увеличением стоимости по результатам проведения закупок	5260	1819	-3440		-	-			-	-	233	4204	3970		
	Всего		1,0	1,0	5493	6023	530		5260	1819	-3440		-	-			-	-	233	4204	3970		

Н.Н. Корсаков

Руководитель организации

ПОДПИСЬ

"Богатырь Кемір" 10.12.2019г.

1978



Инвестициялық бағдарламаның(жобаның) орындалу барысы туралы
2019 жылғы
табиғи монополия субъектісінің ақпараты
"Боғатырь Көмір" ЖШС
(табиғи монополия субъектісінің атауы)
жылжымалы құрам поезі үшін кірме жолдарды беру бойынша қызмет
(қызмет түрі)

Инвестициялық бағдарлама 2016-2020 жж ұзақмерзімді кезеңге "Павлодар облысы бойынша Қазақстан Республикасының ұлттық экономика Министрілігі табиғи монополия және баскелестікті қорғауды реттеу бойынша Комитет Департаменті" РММ 21.09.2015ж № 131-ОД бұйрығымен бекітілді. Павлодар облысы бойынша "Құрылыс, жолаушы көлігі және автомобильді жолдар басқармасы" ММ келісілді

Қаржыландыру көзінің түрлері бойынша инвестициялық бағдарламаны (жобаны) іске асыру туралы ақпарат, мың. тенге																										
№ п/п	Іс-шаралар атауы	Өлшем бірлігі (шынайы көрсеткіштер үшін)	Шынайы көрсеткіштер саны		Инвестициялық бағдарламаның (жобаның) жалпы саны, мың.тенге (ҚБС-ы)					Жеке меншік қаражаттары					Қарыз қаражаттары					Бюджет қаражаттары		Реттелмейтін (өзге) қызмет				
			2019 ж жоспар	2019 ж дерегі	2019 ж жоспар дерегі	2019 ж ауытқу дерегі	2019 ж ауытқу себептері	2019 ж жоспар дерегі	2019 ж жоспар дерегі	2019 ж жоспар дерегі	2019 ж жоспар дерегі	2019 ж жоспар дерегі	2019 ж жоспар дерегі	2019 ж жоспар дерегі	2019 ж жоспар дерегі	2019 ж жоспар дерегі	2019 ж жоспар дерегі	2019 ж жоспар дерегі	2019 ж жоспар дерегі	2019 ж жоспар дерегі	2019 ж жоспар дерегі	2019 ж жоспар дерегі	2019 ж жоспар дерегі	2019 ж жоспар дерегі	2019 ж жоспар дерегі	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	2019 ж жоспар дерегі	2019 ж жоспар дерегі	2019 ж жоспар дерегі	2019 ж жоспар дерегі	2019 ж жоспар дерегі	2019 ж жоспар дерегі	2019 ж жоспар дерегі	2019 ж жоспар дерегі	2019 ж жоспар дерегі	2019 ж жоспар дерегі	2019 ж жоспар дерегі	2019 ж жоспар дерегі	2019 ж жоспар дерегі	2019 ж жоспар дерегі	2019 ж жоспар дерегі	2019 ж жоспар дерегі	2019 ж жоспар дерегі	
1	Ақбидайық ст. жағынан жүп бағыттағы кіре беріс бағдаршамынан 3 км-ге дейінгі Соединительная ст.-Ақбидайық ст. жол участогына орташа жөндеу	км	1,0	1,0	5493	6023	530	сатып алуы өткізу нәтижесінде құнынның өсуіне байланысты	кабылдамау себептері	5260	1819	-3440		-	-			-	-	233	4204	3970				
	Барлығы		1,0	1,0	5493	6023	530			5260	1819	-3440		-	-			-	-	233	4204	3970				

Қолы: 
Н.Н. Корсаков
Күні: 10.12.2019 г.
Уйым басшысы: 


Продолжение Приложения 4 к Правилам
утверждения инвестиционных программ
(проектов) субъекта естественной
монополии, их корректировки,
а также проведения анализа
информации об их исполнении
№194-ОД от 30.12.2014 г

форма

Показатели эффективности, надежности и качества	факт 2018 г	план 2019 г	факт 2019 г	Оценка достижений показателей эффективности, надежности и качества	Причины (обоснование) недостижения показателей эффективности, надежности и качества
Улучшение производственных показателей, в %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	-	-	-	-	-
Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	0,3%	4%	0,2%	-	-
Снижение потерь, %, по годам реализации, в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	-	-	-	-	-
Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	-	-	-	-	-
Снижение суммы по статьям затрат, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта), <i>тыс. тенге</i>	4	30	2	-	-

Руководитель организации

Н.Н. Корсаков



подпись
10.12.2019 г

дата




4 Қосымша жалғасы
Табиғи монополия субъектілерінің
инвестициялық бағдарламаларды (жобаларды)
бекіту, оларды түзету,
сонымен қатар олардың орындалуы туралы
ақпаратты талдауды өткізу ережелеріне

30.12.2014 ж №194-ОД

Тиімділік, сенімділік және сапа көрсеткіштері	2018 ж дерегі	2019 ж жоспар	2019 ж дерегі	Тиімділік, сенімділік және сапа көрсеткіштеріне жету бағасы	Тиімділік, сенімділік және сапа көрсеткіштеріне жетпеу себептері (негізі)
Бекітілген инвестициялық бағдарламаға (жобаға) байланысты іске асыру жылдар бойынша өндірістік көрсеткіштердің % жақсаруы	-	-	-	-	-
Бекітілген инвестициялық бағдарламаға (жобаға) байланысты іске асыру жылдар бойынша тозудың (физикалық) негізгі қорлардың (активтердің) % төмендеуі	0,3%	4%	0,2%	-	-
Бекітілген инвестициялық бағдарламаға (жобаға) байланысты іске асыру жылдар бойынша % шығынның төмендеуі	-	-	-	-	-
Бекітілген инвестициялық бағдарламаға (жобаға) байланысты іске асыру жылдар бойынша апаттылықтың төмендеуі	-	-	-	-	-
Бекітілген инвестициялық бағдарламаға (жобаға) байланысты іске асыру жылдар бойынша шығын баптары бойынша жалпы санының төмендеуі, мың теңге	4	30	2	-	-

Н.Н. Корсаков

Ұйым басшысы



(Handwritten signature)