

Информация об исполнении утвержденной инвестиционной программы
на 2021 год по итогам 9 месяцев 21 года
— ТОО "Боғатыр Көмір"
(полное наименование субъекта естественной монополии)
(тип естественности)
Услуги по предоставлению подъездного пути для проезда подвижного состава

Инвестиционная программа утверждена на долгосрочный период 2021-2025 гг. совместным приказом РТУ «Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК по Павлодарской области» №84-ОД от 23.11.2020 года и «Комитета транспорта Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК» №117-ОД от 23.11.2020 года

Информация о планах и фактических объемах предоставления регулируемых услуг							Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы, тыс. тенге										Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы (процента) с плановыми, утвержденными в инвестиционной программе (процента)										Разъяснение причин		Оценка			
№ п/п	Наименование регулируемых услуг и обслуживаемая территория	Наименование мероприятий	Единица измерения	Количество в натуральных показателях		Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы	Отчет о прибылях и убытках *	Сумма инвестиционной программы, тыс. тенге (без НДС)						Собственные средства		Заемные средства	Бюджетные средства	Улучшение показателей, %		Снижение износа (физического)		Снижение потерь, % по годам		Снижение затрат, % по годам		Снижение по факту, по годам		Выполнение требований законодательства о качестве оказываемых услуг.	После проведения работ срок службы увеличился на 5 лет			
				план 2021 г	факт 9 мес 2021 г			план 2021 г	факт 9 мес 2021 г	отклонение	причины отклонения	план 2021 г	факт 9 мес 2021 г	план 2021 г	факт 9 мес 2021 г			план 2021 г	факт 9 мес 2021 г	план 2021 г	факт 9 мес 2021 г	план 2021 г	факт 9 мес 2021 г	план 2021 г	факт 9 мес 2021 г	план 2021 г	факт 9 мес 2021 г			план 2021 г	факт 9 мес 2021 г	план 2021 г
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	
	Услуги по предоставлению подъездного пути для проезда подвижного состава, г. Ембастуз, ст. Ембастуз-3 - ст. Социалистическая - ст. Восточная	Средний ремонт ст. Социалистическая 2 км	км	1,306	1,306	2021 год	Форма 2 Приложение 3 к приказу Министра финансов Республики Казахстан от 28 июня 2017 года № 404	6985,2	10479,4	3494	В утвержденной программе расходы против утвержденных норм.	1789,2	1483	5196,0	8996,2	-	-	-	-	-	-2,4%	-0,8%	-	-	-	-	-	-	-31	-3	Исполнение затрат не повлияло на качество оказываемых услуг.	После проведения работ срок службы увеличился на 5 лет
	Всего			1,306	1,306			6985,2	10479,4	3494,2		1789,2	1483,1	5196,0	8996,2	-	-	-	-	-	-2,4%	-0,8%	-	-	-	-	-	-	-31	-3		

* - отчет о прибылях и убытках предоставляется согласно приложению 3 приказа Министра финансов Республики Казахстан от 28 июня 2017 года № 404 «Об утверждении перечня и формы годовой финансовой отчетности для полных организаций полного интереса (кроме финансовых организаций)»

Генеральный директор

Н.Н. Корсаков

Подпись
Дата 20.10.2021г.



Пояснительная записка

ТОО «Богатырь Комир» является субъектом естественных монополий, деятельность которого регулируется уполномоченным органом РГУ «Департамента Комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей Министерства национальной экономики РК по Павлодарской области» и включено в местный раздел Государственного регистра субъектов естественных монополий по виду деятельности услуги по предоставлению подъездных путей для проезда подвижного состава согласно Приказу Управления Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий №1-04/29-ОД от 21.08.2006 года.

В соответствии с Законом «О естественных монополиях», согласно с «Правилами формирования тарифов», утвержденными Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 19 ноября 2019 года № 90 ТОО «Богатырь Комир» направляет информацию об исполнении инвестиционной программы на восстановление и поддержку существующих активов за 9 месяцев 2021 года.

Утвержденная инвестиционная программа ориентирована на ремонты железнодорожного пути, нацелена на повышение безопасности движения, предотвращение возникновения аварийных ситуаций и увеличение надежности задействованных активов. Выполнение мероприятий инвестиционной программы позволяет предотвратить возникновение аварийных нарушений в работе участка, улучшить технико-экономические показатели предприятия, обеспечить надежность в обеспечении спроса потребителей. Согласно утвержденной инвестиционной программе за 9 месяцев 2021 года был проведен ремонт общим объемом 1.306 км, который привел к увеличению срока службы основного средства. Отклонение фактических показателей от утвержденных в инвестиционной программе составило 3494.2 тыс. тенге. В утверждённой программе сокращены расходы против утверждённых норм. Фактически ремонт выполнен с расходом материалов по нормам.

Генеральный директор

Н.Н. Корсаков

