

Пояснительная записка

ТОО «Богатырь Комир» является субъектом естественных монополий, деятельность которого регулируется уполномоченным органом РГУ «Департамента Комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей Министерства национальной экономики РК по Павлодарской области» и включено в местный раздел Государственного регистра субъектов естественных монополий по виду деятельности услуги по предоставлению подъездных путей для проезда подвижного состава согласно Приказу Управления Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий №1-04/29-ОД от 21.08.2006 года.

В соответствии с Законом «О естественных монополиях», согласно с «Правилами формирования тарифов», утвержденными Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 19 ноября 2019 года № 90 ТОО «Богатырь Комир» направляет информацию об исполнении инвестиционной программы на восстановление и поддержку существующих активов за 2021 год.

Утвержденная инвестиционная программа ориентирована на ремонты железнодорожного пути, нацелена на повышение безопасности движения, предотвращение возникновения аварийных ситуаций и увеличение надежности задействованных активов. Выполнение мероприятий инвестиционной программы позволяет предотвратить возникновение аварийных нарушений в работе участка, улучшить технико-экономические показатели предприятия, обеспечить надежность в обеспечении спроса потребителей. Согласно утвержденной инвестиционной программе за 2021 год был проведен ремонт общим объемом 1.306 км. Отклонение фактических показателей от утвержденных в инвестиционной программе составило 3494.2 тыс. тенге. В утверждённой программе сокращены расходы против утверждённых норм. Фактически ремонт выполнен с расходом материалов по нормам.

Генеральный директор



Н.Н. Корсаков

Информация об исполнении утвержденной инвестиционной программы

по итогам 2021 года

ТОО "Богатырь Көмір"

(наименование субъекта естественной монополии)

услуги по предоставлению подъездного пути для проезда подвижного состава

(вид деятельности)

Инвестиционная программа утверждена на долгосрочный период 2021-2025 гг. совместным приказом РГУ «Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК по Павлодарской области» №84-ОД от 21.11.2020 года и «Комитета транспорта Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК» №117-ОД от 23.11.2020 года

№ п/п	Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг						Отчет о прибылях и убытках *	Сумма инвестиционной программы, тыс тенге (без НДС)				Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы, тыс. тенге				Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы (проекта) с показателями, утвержденными в инвестиционной программе (проекте)**										Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе	Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг				
	Наименование регулируемых услуг и обслуживаемая территория	Наименование мероприятий	Единица измерения	Количество в натуральных показателях		Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы						Собственные средства		Заемные средства	Бюджетные средства	Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы		Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы		Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы		Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы		Снижение сумм затрат, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы, тыс. тенге							
								Амортизация	Прибыль (за счет иной деятельности)	факт прошлого года	факт текущего года					факт прошлого года	факт текущего года	план	факт	факт прошлого года	факт текущего года	прошлое года	факт текущего года								
				план 2021 г	факт 2021 г							отклонение	причины отклонения											план 2021 г	факт 2021 г			план 2021 г	факт 2021 г	план 2021 г	факт 2021 г
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
1	Услуги по предоставлению подъездного пути для проезда подвижного состава; г. Экибастуз, ст. Екибастуз-3 - ст. Соединительная - ст. Восточная	Средний ремонт ст. Соединительная 2 станционный путь	км	1,306	1,306	2021 год	Форма 2 Приложение 3 к приказу Министра финансов Республики Казахстан от 28 июня 2017 года № 404	6985,2	10479,4	3494,2	В утвержденной программе сокращены расходы против утвержденных норм. Фактически ремонт выполнен с расходом материалов по нормам	2721,2	1981,7	4264,0	8497,7	-	-	-	-	-	-	-2,4%	-0,8%	-	-	-	-	-31	-3	Требования качества выполнения ремонтов в соответствии с техническими нормами.	Изменение затрат не повлияло на качество оказываемых регулируемых услуг. После проведенных ремонтов срок службы увеличился на 5 лет
		Всего		1,306	1,306			6985,2	10479,4	3494,2		2721,2	1981,7	4264,0	8497,7	-	-	-	-	-	-	-2,4%	-0,8%	-	-	-	-	-31	-3		

* - отчет о прибылях и убытках представляется согласно приложению 3 приказа Министра финансов Республики Казахстан от 28 июня 2017 года № 404 «Об утверждении перечня и форм годовой финансовой отчетности для публикации организациями публичного интереса (кроме финансовых организаций)»

Генеральный директор

Н.Н. Корсаков

Место печати



Бекітілген инвестициялық бағдарламаның орындалуы туралы ақпарат
2021 жылдың қорытындысы бойынша
"Боғатырь Көмір" ЖШС
(табиғи монополия субъектісінің атауы)
жылжымалы құрамның өтіуі үшін кірме жолдарды ұсыну жөніндегі қызметтер
(қызмет түрі)

Инвестициялық бағдарлама 2021-2025 жылдар ұзақ мерзімді кезеңге "ҚР Ұлттық экономика министрлігі Табиғи монополияларды реттеу комитетінің Павлодар облысы бойынша департаменті" РММ 23.11.2020 жылғы №84-НҚ және "ҚР Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі Көлік комитетінің" министрлігі Көлік комитетінің» 05.11.2020 ж. №117 бірлескен бұйрығымен бекітілген

№ п/п	Реттелетін қызметтерді ұсынудың жоспарлы және нақты көлемдері туралы ақпарат						Кіріс және шығындар туралы есеп*	Инвестициялық бағдарламаның жалпы саны, мың тенге (ҚҚС-сыз)				Инвестициялық бағдарламаларды қаржыландырудың нақты шарттарымен көлемдері туралы ақпарат, мың тенге								Инвестициялық бағдарламада (жобала) бекітілген көрсеткіштермен инвестициялық бағдарламаны (жобаны) орындаудың нақты көрсеткіштерін салыстыру туралы ақпарат								Бекітілген инвестициялық бағдарламадағы көрсеткіштерден жеткен нақты көрсеткіштердің ауытқуы собын түсіндіру	Ұсынылатын реттелетін қызметтердің сапасымен сенімділігі				
	Реттелетін қызметтердің атауы және қызмет көрсетілетін аумақ	Іс-шаралар атауы	Өлшем бірлігі	Шынайы көрсеткіштер саны		Инвестициялық бағдарлама шеңберінде қызмет көрсету кезеңі						Жеке меншік қаражаттары				Қарыз қаражаты		Бюджет қаражаты		Бекітілген инвестициялық бағдарламадан байланысты өткізу жылдары бойынша өндірістік көрсеткіштердің жақсаруы, %		Бекітілген инвестициялық бағдарламадан (жобадан) байланысты өткізу жылдары бойынша негізгі (табиғи) қорлардың тозуының төмендеуі, %		Бекітілген инвестициялық бағдарламадан байланысты өткізу жылдары бойынша жоғалтудың төмендеуі, %		Бекітілген инвестициялық бағдарламадан байланысты өткізу жылдары бойынша апаттылықтың төмендеуі, %				Бекітілген инвестициялық бағдарламадан байланысты өткізу жылдары бойынша шығындар бабы бойынша соманың төмендеуі, % мың тенге			
2021 ж жоспар	нақты 2021 ж	2021 ж жоспар	нақты 2021 ж	2021 ж жоспар	нақты 2021 ж	2021 ж жоспар	нақты 2021 ж	2021 ж жоспар	нақты 2021 ж	2021 ж жоспар	нақты 2021 ж	2021 ж жоспар	нақты 2021 ж	2021 ж жоспар	нақты 2021 ж	нақты өткен жыл дерегі	нақты ағымдағы жыл дерегі	нақты өткен жыл дерегі	нақты ағымдағы жыл дерегі	жоспар	нақты	нақты өткен жыл дерегі	нақты ағымдағы жыл дерегі	нақты өткен жыл дерегі	нақты ағымдағы жыл дерегі	нақты өткен жыл дерегі	нақты ағымдағы жыл дерегі	нақты өткен жыл дерегі	нақты ағымдағы жыл дерегі				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32		
1	Екібастұз қ. Екібастұз-3 ст. Соединительная ст. - Восточная ст. жылжымалы құрам өту үшін кірме жолын ұсыну бойынша қызметтер	Соединительная ст. 2 станциялық жолының орташа жөндеуі	км	1,306	1,306	2021 жыл	Қазақстан Республикасының Қаржы Министрінің 2017 жылғы 28 маусымдағы №404 бұйрығына 3-Қосымша-Форма 2	6985,2	10479,4	3494,2	Бекітілген бағдарламада бекітілген нормаларға қарсы шығыстар қысқартылды. Нақты жөндеу нормалар бойынша материалдардың шығысымен орындалды	2721,2	1981,7	4264,0	8497,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Техникалық нормаларға сәйкес жөндеулерді сапалы орындау талаптары	Шығындардың өсуі көрсеткіштердің сапасына әсер етпеді. Жөндеуден кейін қызмет көрсету мерзімі 5 жылға артты	
	Барлығы			1,306	1,306			6985,2	10479,4	3494,2		2721,2	1981,7	4264,0	8497,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			

Бас директор

Н.Н. Корсаков

Мөр орны

